



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

A) DADOS CADASTRAIS:

1) Unidade/Entidade Contratante	2) P.A. n.º
Hospital do Servidor Público Municipal	SEI 6210.2017/0003333-4

3) Número do Aditamento	Fls. Peça 35
036/2021	

4) Contrato Original	5) Analisado às fls. do TC
506/2019	Peças 88

6) Contratado
BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP

7) Resumo do Objeto Original Contratado
Contratação de empresa para execução de serviços e obras para reforma e ampliação do pronto socorro e ambulatório do Hospital do Servidor Público Municipal / instalação de ar condicionado central em áreas críticas do HSPM

8) Objeto do Aditamento: Alteração de:
Prorrogação de prazo de execução dos serviços por mais 90 dias e acréscimo no valor da execução dos serviços de R\$ 1.352.589,75 (Valor dos acréscimos deduzidas as supressões. Vide Anexo de continuação)

B) FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO:

9) Controle de Alterações	R\$ (Total)	%	Prazo	Fls.
Inicial	R\$ 9.196.354,39	100	360 dias	Peça 22, fls. 1
Inicial + alterações anteriores	R\$ 9.720.495,76	5,7	402 dias	Peças 33 e 34
Esta alteração - ACRÉSCIMO	R\$ 2.186.485,42	23,8	92 dias	Peça 35
Esta alteração - REDUÇÃO	R\$ 833.895,67	9,1	-	Peça 35
Atualização	R\$ 11.074.430,05	20,4	492 dias	Peça 35

10) Evento	Data:	Fls.
Do despacho de autorização:	15.02.21	Peça 49
Do aditamento:	17.02.21	Peça 35
Da publicação:	20.02.21	Peça 50

11) Vigência	Data inicial	Data final
Original + alterações anteriores	19.11.19 (peça 20)	24.12.20 (peça 34)
Nesta alteração	25.12.20 (peça 34)	25.03.21 (Peça 35)

12) Dotação Onerada:	84.11.10.302.3003.9204.4.4.90.51.00.00.89.01
----------------------	--

Descrição do Projeto / Atividade e Elemento de Despesa:

9204 - Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde
51 - Obras e Instalações

N.E. n.º	Data:	Valor R\$	Fls.
19.970	16.02.21	1.352.589,75	Peça 65, fl. 1



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

13) Caução Contratual/ Seguro Garantia / Fiança Bancária

Vide Anexo de Continuação.

Fls. Peça 56

C) AVALIAÇÃO DO ADITAMENTO:

14) Resultado

a) A contratação foi prorrogada em condições vantajosas evidenciadas por meio de pesquisa de mercado?	Fls.	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
b) O despacho de autorização foi exarado antes da vigência do Termo?	Fls. Peça 49	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
c) O Despacho de Autorização foi exarado anteriormente aos efeitos financeiros?	Fls. Peça 49	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
d) Os documentos fiscais estavam em vigência (CND FGTS)?	Fls. Peça 55	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
e) A nota de empenho foi suficiente para atender a despesa do exercício e emitida tempestivamente?	Fls. Peça 65, fl. 1	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
f) A classificação funcional programática ou econômica é adequada?	Fls. Peça 65, fl. 1	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
g) O termo aditivo está datado e assinado pelas partes interessadas?	Fls. Peça 35, fl. 2	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
h) A publicação foi efetuada até 20 dias após a lavratura do Termo?	Fls. Peças 50	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
i) O prazo máximo de vigência de 60 meses foi observado?	Fls.	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
j) Os acréscimos ficaram abaixo de 25 ou 50 %?	Fls. Anexo de continuação	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
k) A contratação (contrato, convênio ou aditamento) consta no ÁTOMO-RADAR com o devido evento?	Fls. Peça 57	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
l) Há decisão/acórdão do contrato principal?	Fls.	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
m) Na data da lavratura do ajuste, o contratado fazia parte da relação de empresas inidôneas, publicada pela prefeitura do município em sua página na internet (gestão/suprimentos e serviços/empresas punidas)	Fls. Peça 58, fls. 1 a 51	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
	Listagem nº nº 03/2021	datada de 13.02.21
n) Há apenação para este contrato no ÁTOMO-RADAR?	Fls.	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
	De qual tipo	Valor da multa
o) Há outras apenações para este fornecedor no ÁTOMO-RADAR?	Fls.	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
	Quantidade de apenações	

15) Observações

Vide Anexo de Continuação



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

16) Conclusão

Vide Anexo de Continuação.

17) Nome(s) do(s) responsável(is) por eventuais infringências constatadas:

17.1 Item	17.2 - Responsável	17.3 - RF/CPF/CNPJ
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 do Anexo	Dra. Elizabete Michelete - Superintendente do HSPM (Ordenadora de Despesa e Signatária do TA)	Vide peça 85
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 do Anexo	Bellacon Construtora e Incorporadora Eireli - EPP (contratada)	Vide peça 85

18) Analisado por:

Em 05.05.21

EDSON SIQUEIRA
Agente de Fiscalização

19) Revisado por:

Em 02.08.21

MARIA CLARA WATANABE TANABE
Supervisora de Equipes de Fiscalização e
Controle 8