



ANEXO DE CONTINUAÇÃO
Relatório de Análise de Aditamento
Primeiro termo de aditamento ao Contrato nº 14/2010-SEHAB

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Objeto do Contrato

O Contrato n.º 14/2010 - SEHAB tem por objeto:

Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - lote 14, no âmbito da Coordenadoria de Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

1.2 - Alteração deste TA

O primeiro termo de aditamento ao Contrato nº 14/2010-SEHAB teve como objetivo a:

- a) Adoção de novo cronograma financeiro;
- b) Adoção de nova planilha orçamentária, sem a alteração do valor contratual.

2 - ANÁLISE

2.1 - Da regularidade fiscal do Consórcio (Item C.14.d do relatório)

Não foram encontradas nos autos as Certidões Negativas de Débitos previdenciários e junto ao FGTS de ambas as empresas integrantes do Consórcio, válidas na data da lavratura do termo de aditamento.

2.2 - Da publicação do termo de aditamento (Item C.14.h do relatório)

A publicação do termo de aditamento ocorreu em 25/05/2011, ou seja, 55 dias após a sua lavratura, infringindo o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

2.3 - Das alterações de valores (Item B.9 do relatório)

Embora o termo de aditamento ora analisado não tenha alterado formalmente o valor inicial do contrato (R\$ 123.333.006,25), o que se verifica após análise do "Anexo 11 - Demonstrativo das Alterações da Planilha Contratual" (fls. 295/313) é que, na prática,

houve a **inclusão** de serviços novos e **acréscimos** de outros já existentes no montante de **R\$ 8.584.930,27**, o equivalente a **6,96%** do Contrato.

Quadro 01: Resumo do TA nº 01 (Valores em R\$)

Obra	Serviços incluídos	Acréscimos	Reduções	Saldo
Bamburral	2.169.211,08	662.205,60	(3.144.796,06)	(313.379,38)
Carina Ari	38.235,09	31.849,03	(12.666,17)	57.417,95
Gabi	52.536,78	211.743,84	(25.621,40)	238.659,22
Lidiane / Sampaio Correa	1.969.018,05	1.224.408,14	(3.176.126,81)	17.299,38
Total	4.229.001,00	2.130.206,61	(6.359.210,44)	(2,83)
Total com BDI (35%)	5.709.151,35	2.875.778,92	(8.584.934,09)	(3,82)

Fonte: Anexo 11 - Demonstrativo das alterações da planilha contratual fls. 295/313.

3 - Conclusão

3.1 - Não foram encontradas nos autos as Certidões Negativas de Débitos previdenciários e junto ao FGTS de ambas as empresas integrantes do Consórcio, válidas na data da lavratura do termo de aditamento (item **2.1**).

3.2 - A publicação do termo de aditamento ocorreu em 25/05/2011, ou seja, 55 dias após a sua lavratura, infringindo o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993 (item **2.2**).

Em .08.2017.

MARCIO YOSHIO KAWABATA
Agente de Fiscalização

NEWTON ANTÔNIO PINTO BORDIN
Agente de Fiscalização

De acordo, em . .2017.

ANTONIO DOS SANTOS SILVEIRA
Supervisor de Equipes de
Fiscalização 14

54621726AR151A003-11

MYK

Processo constituído por 4 volumes.