



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

A) DADOS CADASTRAIS:

1) Unidade/Entidade Contratante	2) P.A. n.º
Hospital do Servidor Público Municipal	SEI 6210.2017/0003333-4

3) Número do Aditamento	Fls. Peça 79
240/2021	

4) Contrato Original	5) Analisado às fls. do TC
506/2019	Peças 88

6) Contratado
BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP

7) Resumo do Objeto Original Contratado
Contratação de empresa para execução de serviços e obras para reforma e ampliação do pronto socorro e ambulatório do Hospital do Servidor Público Municipal / instalação de ar condicionado central em áreas críticas do HSPM

8) Objeto do Aditamento: Alteração de:
Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 60 (sessenta) dias.

B) FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO:

9) Controle de Alterações	R\$ (Total)	%	Prazo	Fls.
Inicial	R\$ 9.196.354,39	100	360 dias	Peça 22, fls. 2
Inicial + alterações anteriores	R\$ 11.580.240,71	37,4	612 dias	Peça 68
Esta alteração - ACRÉSCIMO	N/A	N/A	60 dias	Peça 79
Esta alteração - REDUÇÃO	N/A	N/A	N/A	N/A
Atualização	N/A	N/A	672 dias	N/A

10) Evento	Data:	Fls.
Do despacho de autorização:	22.07.21	Peça 81
Do aditamento:	29.07.21	Peça 79
Da publicação:	31.07.21	Peça 80

11) Vigência	Data inicial	Data final
Original + alterações anteriores	19.11.19 (peça 20)	22.07.21 (peça 62)
Nesta alteração	23.07.21 (peça 62)	20.09.21 (Peça 79)

12) Dotação Onerada:	N/A
-----------------------------	-----

Descrição do Projeto / Atividade e Elemento de Despesa:
N/A

N.E. n.º	Data:	Valor R\$	Fls.



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

13) Caução Contratual/ Seguro Garantia / Fiança Bancária

N/A

Fls.

C) AVALIAÇÃO DO ADITAMENTO:

14) Resultado

a) A contratação foi prorrogada em condições vantajosas evidenciadas por meio de pesquisa de mercado?	Fls. -	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
b) O despacho de autorização foi exarado antes da vigência do Termo?	Fls. Peça 81	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
c) O Despacho de Autorização foi exarado anteriormente aos efeitos financeiros?	Fls. Peça 81	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
d) Os documentos fiscais estavam em vigência (CND FGTS)?	Fls. Peça 72	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
e) A nota de empenho foi suficiente para atender a despesa do exercício e emitida tempestivamente?	Fls. -	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
f) A classificação funcional programática ou econômica é adequada?	Fls. -	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
g) O termo aditivo está datado e assinado pelas partes interessadas?	Fls. Peça 79, fl. 2	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
h) A publicação foi efetuada até 20 dias após a lavratura do Termo?	Fls. Peças 80	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
i) O prazo máximo de vigência de 60 meses foi observado?	Fls.	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
j) Os acréscimos ficaram abaixo de 25 ou 50 %?	Fls.	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
k) A contratação (contrato, convênio ou aditamento) consta no ÁTOMO-RADAR com o devido evento?	Fls. Peça 83	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
l) Há decisão/acórdão do contrato principal?	Fls.	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
m) Na data da lavratura do ajuste, o contratado fazia parte da relação de empresas inidôneas, publicada pela prefeitura do município em sua página na internet (gestão/suprimentos e serviços/empresas punidas)	Fls. Peça 75	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
	Listagem nº nº 07/2021	datada de 03.07.21
n) Há apenação para este contrato no ÁTOMO-RADAR?	Fls.	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
	De qual tipo	Valor da multa
o) Há outras apenações para este fornecedor no ÁTOMO-RADAR?	Fls.	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
	Quantidade de apenações	

15) Observações

Referente à justificativa da necessidade de aditamento do prazo, registra-se o parecer do Núcleo UPC em resposta ao Ofício da contratada: "Do ofício (SEI 048397139) depreende-se que a solicitação de aditivo de prazo de 60 dias se baseia nas dificuldades de acesso em manter as atividades em ritmo normal de execução por conta da solicitação em realizar a obra por etapas, a dificuldade de liberação de áreas para frente de obras, acréscimos de serviços no pleito SEI 047006399. Diante do exposto, emitimos nosso parecer FAVORÁVEL a prorrogação do prazo do contrato nº 506/2019 por 60 dias." (Peça 82)

Foi observada a seguinte irregularidade:

Item B.11 - A vigência do contrato (TA 106/2021) encerrou-se em 22.07.2021, porém este TA 240/2021 foi assinado em 29.07.2021, 7 dias após o encerramento da vigência do contrato;



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

16) Conclusão

Com base nas análises efetuadas, quanto aos aspectos legal, formal e de mérito, concluímos que o Termo de Aditamento nº 240/2021 - HSPM apresenta a seguinte irregularidade:

16.1. A lavratura do termo, em 29.07.21, foi extemporânea, com produção de efeitos retroativos, por ter ocorrido 7 dias após o encerramento da vigência estabelecida em TA anterior (22.07.21), em infringência aos arts. 44 e 45 do DM 44.279/03 (item **B.11**).

17) Nome(s) do(s) responsável(is) por eventuais infringências constatadas:

17.1 Item	17.2 - Responsável (Nome e RF)	17.3 - CPF
B.11; B.13	Dra. Elizabete Michelete - Superintendente do HSPM (Ordenadora de Despesa e Signatária do TA)	Vide peça 85
B.11; B.13	Bellacon Construtora e Incorporadora Eireli - EPP (contratada)	Vide peça 85

18) Analisado por:

Em 11.08.21

EDSON SIQUEIRA
Agente de Fiscalização

19) Revisado por:

Em 11.08.21

MARIA CLARA WATANABE TANABE
Supervisora de Equipes de Fiscalização e
Controle 8